

របាយការណ៍ប្រចាំខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ធំ

I. ស្ថានភាពមន្ទីរ

១- ការងាររដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក

មន្ត្រីសរុបចំនួន ៥៣ រូប ស្រ្តីចំនួន ០៤ រូប ÷ មន្ត្រីទំនេរគ្មានបៀវត្សរ៍ ០០ រូប មន្ត្រីមរណភាព ០០ រូប ប្រធានមន្ទីរ ០១ រូប អនុប្រធានមន្ទីរ ០២ រូប មន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌថ្មី ២ រូប (ប្រុស) បានទទួលលិខិតចូលចំនួន ៤៣៨ លិខិត / លិខិតចេញចំនួន ២៧៩ លិខិតបានដឹកនាំមន្ត្រីធ្វើពលកម្មសំអាតក្នុងបរិវេណមន្ទីរ និងក្រៅមន្ទីរពិសេស តាមស្នូនមាត់ស្ទឹងសែនខាងមុខមន្ទីរជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រនៃសប្តាហ៍នីមួយៗ

២- ការងារគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ជំពូក	បរិយាយ	ស្ថានភាពឥណទាន គិតជាដុល្លារ	បណ្តាខែមុន	ចំណាយក្នុងខែ 12	ចំណាយ បូកយោង	សមតុល្យ
៦០	ការទិញ	154,700,000	63,536,000	50,557,800	114,093,800	40,606,200
៦១	សេវាខាងក្រៅ	298,400,000	10,000,000	2,000,000	12,000,000	286,400,000
៦២	សេវាខាងក្រៅផ្សេងៗ	128,200,000	81,579,350	31,146,500	112,725,850	15,474,150
៦៣	ពន្ធ និងអាករ	3,000,000	0	2,400,000	2,400,000	600,000
៦៤	បន្ទុកបុគ្គលិក	407,700,000	309,255,860	30,475,300	339,731,160	67,968,840
	សរុបរួម	992,000,000	464,371,210	116,579,600	580,950,810	411,049,190

៣- ការងារផែនការ និង ស្ថិតិ

- សរុបរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំខែ ប្រចាំខែ ធ្នូ និងប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤។

៤- ការងារអធិការកិច្ច និងសវនកម្ម (គ្មានសកម្មភាព)

៥- ការងារទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និង កិច្ចប្រជុំផ្សេងៗ

- លោក ម៉ុំ ថៃម ប្រធានមន្ទីរបានចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពសង្គមនៅថ្នាក់ខេត្តបានចំនួន ១៨ លើក
- លោក តាន់ វាសនា អនុប្រធានមន្ទីរបានចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពសង្គមថ្នាក់ខេត្តបាន ១០ លើក
- លោក សេង ជាសុខ អនុប្រធានមន្ទីរបានចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពសង្គមថ្នាក់ខេត្តបាន ០៨ លើក

II. សកម្មភាពតាមវិស័យ

១- ការងារផ្លូវជនបទ (ថវិកាកម្មវិធី)

ស្ថិតិទិន្នន័យផ្លូវជនបទក្នុងខេត្តសរុបមានចំនួន ៧៨០ ខ្សែ មានប្រវែងសរុប ២.១៩០,៧១ គ.ម រហូតមកដល់ពេលនេះចុះស្រង់បានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ÷

- ផ្លូវប្រភេទទី ១ មាន ០៥ ខ្សែ ប្រវែង ១៦៥.៧០ គ.ម សម្រេចបាន ១០០% ។
- ផ្លូវប្រភេទទី ២ មាន ១៥ ខ្សែ ប្រវែង ២៦៦.៣០ គ.ម សម្រេចបាន ១០០% ។
- ផ្លូវប្រភេទទី ៣ មាន ៥១ ខ្សែ ប្រវែង ៤៣៨ គ.ម សម្រេចបាន ១០០% ។
- ផ្លូវប្រភេទទី ៤ មាន ៧០៩ ខ្សែ ប្រវែង ១,៣២០.៧១ គ.ម សម្រេចបាន ១០០% ។

ការងារជួសជុលថែទាំផ្លូវ៖

- ផ្លូវថែទាំលក្ខណៈខ្ពស់ ០១ ខ្សែប្រវែង ៨,៨៧ គ.ម នៅស្រុកសន្ទុកសម្រេចបាន ១០០%
- ផ្លូវថែទាំជាប្រចាំ ចំនួន ០២ ខ្សែ ប្រវែង ១៦,៥០ គ.ម នៅស្រុក បារាយណ៍ និងស្រុកសន្ទុក សម្រេចបាន ១០០%
- បានជួសជុលបន្ទាន់លើផ្លូវជនបទដែលរងការខូចខាតដោយទឹកជំនន់ពីភូមិស្តុកស្តម្ភ ទៅទួលវិហារ ឃុំជ្រាប់ ស្រុកសន្ទុក ប្រវែង ៣,៤ គ.ម នៅស្រុកសន្ទុកសម្រេច ១០០%

២-ការងារផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជនបទ (ថវិកាកម្មវិធី)

- បានទទួលថវិការដ្ឋសម្រាប់ជួសជុល ថែទាំអណ្តូងលូចម្រុះ និងអណ្តូងស្នប់ជ្រៅ
- សរុបចំនួន ៨០ អណ្តូង អនុវត្តនៅលើស្រុកសន្ទុក ឃុំទីពោ ចំនួន ៦ ភូមិ ចំនួន ៣៩ អណ្តូង និង ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក ឃុំសាលាវិស័យចំនួន ៤១ អណ្តូង រហូតដល់ពេលនេះសម្រេចបាន ៥០%

៣-ការងារសុខភាពអនាម័យជនបទ

- លោក ប្រាក់ មុត បានចូលរួមប្រចាំខែពីការងារបច្ចេកទេសសុខាភិបាលនៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំ អ្នកចូលរួម មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ អង្គការដៃគូក្នុងខេត្ត ចំនួន ១ លើក

៤-ការងារអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ (ថវិកាកម្មវិធី) (គ្មានសកម្មភាព)

៥-ការងារបណ្តុះបណ្តាល និងត្រួតពិនិត្យ

សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ក្នុងប្រទេស(គ្មានសកម្មភាព)

៦-ការងារអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជនបទ (គ្មានសកម្មភាព)

៧-ការងារជនជាតិដើមភាគតិច (គ្មានសកម្មភាព)

៨-ការងារ Gender៖ (គ្មានសកម្មភាព)

៩-អង្គការក្នុង និង ក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រោមកិច្ចសហការជាមួយបណ្តា

៩.១.អង្គការបង្គន់ពិភពលោកនៅកម្ពុជា (គ្មានសកម្មភាព)

៩.២.អង្គការ IDE

- បានផលិត និងលក់សម្ភារៈសាងសង់បង្គន់អនាម័យជូនសហគមន៍បានចំនួន ៧.២៤៤ ឈុតលើ ស្រុក ក្រុងទាំង ៨

៩.៣.អង្គការស្ថាពកកម្ពុជា ÷ ស្រុកបារាយណ៍ និងស្រុកសន្ទុក (គ្មានសកម្មភាព)

- ៩.៦. អង្គការ សកម្មភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ (AFD) (គ្មានសកម្មភាព)
- ៩.៧. CWS សហការជាមួយមន្ទីរបាន÷ (គ្មានសកម្មភាព)
- ៩.៨. អង្គការ Moslim Aid (គ្មានសកម្មភាព)
- ៩.៩. អង្គការ Oxfam (គ្មានរបាយការណ៍)
- ៩.១០. WVC ÷ បានសហការជាមួយមន្ទីរមន្ទីរ ទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម÷
- ៩.១១. អង្គការ ទ្រទ្រង់ស្ត្រីខ្មែរ (គ្មានរបាយការណ៍)
- ៩.១២. អង្គការ ពន្លឺអភិវឌ្ឍន៍ (APA) (គ្មានរបាយការណ៍)
- ៩.១៣. អង្គការ ទឹកស្អាត ១០០១ (គ្មានរបាយការណ៍)
- ៩.១៤. អង្គការ ESSD (គ្មានរបាយការណ៍)
- ៩.១៥. អង្គការ ស្រែខ្មែរ ÷ មន្ទីរមន្ទីរបានចុះសហការទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម÷
(គ្មានរបាយការណ៍)
- ៩.១៦. កាកបាទក្រហមហ្វាងឡង់ (គ្មានរបាយការណ៍)
- ៩.១៧. អង្គការ ADRA (គ្មានរបាយការណ៍)

១០-កម្មវិធី និងគម្រោង

- ១០.១-គម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងអនាម័យជនបទទី២ (RWSSSP-2) (មន្ទីរចំនួន ១០ នាក់)**
 - ផលិតសម្ភារៈបង្គន់ ជូនសហគមន៍បាន ១០០% នៅឃុំ បឹងចំនួន ១៣៧៩ បង្គន់ ស្រុកបារាយណ៍ ការចូលរួមសាងសង់របស់សហគមន៍បាន ១០០%
 - ឃុំ មានជ័យ ស្រុកសណ្តាន់ចំនួន ១២០៣ បង្គន់ បានផ្តល់សម្ភារៈបង្គន់អនាម័យជូនសហគមន៍ ចំនួន ១.០១៦ ឈុត សហគមន៍ចូលរួមសាងសង់បានចំនួន ៨២៣ បង្គន់
 - ឃុំមានរិទ្ធ ស្រុកសណ្តាន់ ចំនួន ១១២៩ បង្គន់ បានផ្តល់សម្ភារៈបង្គន់អនាម័យជូនសហគមន៍ ចំនួន ៩៥៩ ឈុត សហគមន៍ចូលរួមសាងសង់បានចំនួន ៥២៩ បង្គន់
 - ពាងត្រងទឹកភ្លៀងតាមគ្រួសារចំនួន ៤២៣ សម្រេចបាន ១០០% ឃុំមានជ័យ និងឃុំមានរិទ្ធ មាន ចំនួន ៤៨០ ពាងសម្រេចបាន ៣៦០ ពាង ស្រុកសណ្តាន់
 - បង្គន់សាធារណៈចំនួន ១០ កន្លែងឃុំ មានរិទ្ធ ចំនួន ៥ និងមានជ័យ ៥ សម្រេចបាន ១០០% ស្រុក សណ្តាន់
- ១០.២-គម្រោងផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីកូនភ្នែក (RRIP) (មន្ទីរចំនួន ០៤ នាក់)**
 - សាងសង់ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីកូនភ្នែក ដល់សណ្តាន់ប្រវែង ៦៦,២ គ.ម សម្រេចបាន÷
 - ចាក់ដីស្រះក្រោមដែលជាដីមានរឹងខ្ពស់ (Embankment) សម្រេចបាន ១០០%
 - ចាក់ដីស្រះក្រោមដែលជាដីមានរឹងខ្ពស់ (Sub-grade) សម្រេចបាន ១០០%
 - ដំណើរការចាក់គ្រួសក្រហម (Sub-Base) ស្រទាប់លើ និងកៀសំអាតបាន ១០០%

- ស្រទាប់គ្រឹះថ្មបំបែក Base Course សម្រេចបាន ១០០%
- ចាក់កៅស៊ូបាចថ្ម DBST សម្រេចបាន ១០០%
- សាងសង់សំណង់ល្អបានចំនួន ១៧ កន្លែង សម្រេចបាន ១០០%
- គម្រោងដំណើរការសព្វថ្ងៃប្រើប្រាស់កម្មវិធីចំនួនប្រមាណជា ១០០នាក់ ស្រី ២០ នាក់
- បានចុះប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ និងជូនដំណឹងអំពីការដាំកូនឈើតាមដងផ្លូវជនបទពី ភូមិកូនភ្នែក ដល់ សណ្តាន់ ផ្លូវប្រវែង ៦៦,២ គ.ម ដល់អាជ្ញាធរឃុំចំនួន ៩ និង ភូមិចំនួន ៣៦ ភូមិ ស្រុកកំពង់ស្វាយ ប្រាសាទសំបូរ និង ស្រុក សណ្តាន់ មានអ្នកចូលរួម ២.២២២ នាក់ ស្រី ៨៨៨ នាក់
- បានចុះជីករណ្តៅត្រៀមដាំកូនឈើរយៈពេលវែងតាមដងផ្លូវបានចំនួន ៨០០ រណ្តៅ

១០.៣-គម្រោងស្តារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃបណ្តាញកេតសាណា (KERRP) (មន្ត្រីចំនួន ០៥ នាក់)
(គ្មានសកម្មភាព)

១០.៤-កម្មវិធី WFP (ផ្លូវជីស)(មន្ត្រីចំនួន ០៤ នាក់) (គ្មានសកម្មភាព)

១០.៥-គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៃបណ្តាញទំនាបបីនៃទន្លេសាប (TSLRDP) (មន្ត្រីចំនួន ០៥ នាក់)

- បានលើកគម្រោងថវិកា សម្រាប់បង្កើតគណៈកម្មការថែទាំផ្លូវ ចំនួន ០៨ គណៈកម្មការ លើផ្លូវជនបទចំនួន ១១ ខ្សែ ក្នុងស្រុកស្មោង ស្រុកកំពង់ស្វាយ និងស្រុកបារាយណ៍

១០.៦-គម្រោង (RIP-III)(មន្ត្រីចំនួន ០៤ នាក់)

បានលើកគម្រោងផែនការសម្រាប់ការងារថែទាំ និងជួសជុលដោយកន្លែងៗ មាន៖

- ផ្លូវថែទាំខ្ទប់ចំនួន២ខ្សែប្រវែង ១៨,២ គ.ម គឺ៖ ១-ផ្លូវជាតិលេខ ៦-ភូមិ ផ្គង ឃុំទីពេញ ស្រុកសន្តុក ប្រវែង ១១,៥ គ.ម។ ២-ពីទីពេញ-តាព្រាច ឃុំទីពេញ ស្រុកសន្តុកប្រវែង ៦,៧ គ.ម សម្រេចបាន ១០០%
- ផ្លូវជួសជុលដោយកន្លែង ១ ខ្សែពីភូមិកំពង់ឈើទាល-ប្រឡាយឃុំសំបូរ ស្រុកប្រាសាទសំបូរប្រវែង ៤ គ.ម សម្រេចបាន ១០០%
- ផ្លូវថែទាំប្រចាំមានចំនួន៣ខ្សែប្រវែង ២១គ.ម គឺ៖ ១-ផ្លូវជាតិ៦ -សេរីសុខុម ឃុំឈូកខ្សាច់ បារាយណ៍ប្រវែង ៥,២៥ គ.ម ២-ប្រឡាយ-តាប៉ោង ឃុំតាំងក្រសៅ ប្រាសាទសំបូរ ប្រវែង ៤,៩៣ គ.ម ៣-កំពង់ឈើទាល -ប្រឡាយឃុំតាំងក្រសៅ ប្រាសាទសំបូរ ប្រវែង ១០,៨៣ គ.ម សម្រេចបាន ១០០% ។

១០.៧-កម្មវិធី ទឹកស្អាត និង អនាម័យ (UNICEF) (មន្ត្រីចំនួន ៤ នាក់) (គ្មានសកម្មភាព)

១០.៨-កម្មវិធីកំចាត់មីនខេត្ត (MAPU) (មន្ត្រីចំនួន ០១ នាក់) (គ្មានសកម្មភាព)

១០.៩-គម្រោង (LASED) (មន្ត្រីចំនួន ០២ នាក់) (គ្មានសកម្មភាព)

១០.១០-គម្រោងសេរ្យីចមន្លាន់ (Cash for Work)(មន្ត្រីចំនួន ០៤ នាក់)

គម្រោងសាច់ប្រាក់ពលកម្ម (EF) ÷

លេខកិច្ចសន្យា គម្រោង	ស្រុក	ឃុំ	ភូមិ	សំណង់ សិល្បៈ ការ	ប្រវែង ទំហំ (Km)	អ្នកទទួលបាន		លទ្ធផល
						សរុប	ស្រី	
KTH-CFW-13-001	សន្ទុក	ទីពោធិ	និមិត្ត		414	250	131	100%
KTH-CFW-13-002	សន្ទុក	ទីពោធិ	និមិត្ត		409	275	110	100%
KTH-CFW-13-003	សន្ទុក	ទីពោធិ	និមិត្ត		302	200	75	100%
KTH-CFW-13-004	សន្ទុក	ទីពោធិ	ផ្ទុង		371	225	90	0%
KTM-CFW-13-005	សន្ទុក	ទីពោធិ	ផ្ទុង		460	175	100	50%
KTM-CFW-13-006	សន្ទុក	ទីពោធិ	ផ្ទុង		850	255	115	100%
KTM-CFW-13-007	សន្ទុក	ទីពោធិ	ផ្ទុង		500	260	125	100%
KTM-CFW-13-008	សន្ទុក	ទីពោធិ	ផ្ទុង		682	265	80	100%
KTM-CFW-13-009	បារាយណ៍	ស្រៀល	ត្នោត		1000	232	65	100%
KTM-CFW-13-010	បារាយណ៍	ស្រៀល	រពាក់ពេន		867	265	75	100%
KTM-CFW-13-011	បារាយណ៍	ស្រៀល	រពាក់ពេន		900	265	75	100%
KTM-CFW-13-012	សន្ទុក	ទីពោធិ	និមិត្ត		1119	250	131	100%
KTM-CFW-13-014	កំពង់ស្វាយ	កំពង់គោ	ខ្សាច់ជីវស		800	850	75	100%
KTM-CFW-13-015	កំពង់ស្វាយ	កំពង់គោ	ខ្សាច់ជីវស		800	850	75	70%
KTM-CFW-13-016	កំពង់ស្វាយ	កំពង់គោ	ខ្សាច់ជីវស		850	850	75	70%
សរុបរួម				33	4,988	5,467	1397	

III. ទិសដៅបន្ត

នឹងសាងសង់ផ្លូវជនបទក្រាលកៅស៊ូ DBST ជំហានទី ២ ប្រមាណជា ៦៩ គ.ម ក្នុងនោះគឺ ៖

- ផ្លូវពីទ្រា ដល់ សាគ្រាម ប្រវែង ៤៩ គ.ម ស្រុក ស្មោង និង ប្រាសាទបល្ល័ង្ក (ផ្លូវតាល្សុំ)
 - ផ្លូវពីតារាម ដល់ ស្មោញ ប្រវែង ២០ គ.ម ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក និងស្រុកកំពង់ស្វាយ
- គម្រោង RIP-III គ្រោងរៀបចំដេញថ្លៃផ្លូវជួសជុលចំនួន៥ ខ្សែ ប្រវែង ៤១,២៤ គ.ម ក្នុងនោះ៖
- ទួលរកា ដល់ លើក ប្រវែង ៨,៣ គ.ម ស្រុកបារាយណ៍
 - ទំនប់ ដល់ បឹង ប្រវែង ៨,២ គ.ម ស្រុកប្រាសាទសំបូរ
 - បឹង ដល់ គោល ប្រវែង ៦,៩គ.ម ស្រុកប្រាសាទសំបូរ
 - ព្រៃក្តី ដល់ តាំងស្មោង ប្រវែង ៤,០៨ គ.ម ស្រុកប្រាសាទសំបូរ
 - ថ្មី ដល់ ទឹកអណ្តូង ប្រវែង ១៣,៧៦ គ.ម ស្រុកប្រាសាទសំបូរ
 - ថែទាំផ្លូវជាលក្ខណៈខ្ពស់ផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហម ចំនួន ០៣ ខ្សែ ប្រវែង ១៥,០០ គ.ម ស្ថិតក្នុងឃុំ
 - ត្រពាំងឫស្សី ឃុំជ័យ ស្រុកកំពង់ស្វាយ និងឃុំចុងដូង ស្រុកបារាយណ៍ (គម្រោង TSLRDP)
 - អង្គការ ADRA គ្រោង ២០១៥ នឹងផ្តល់បង្គន់អនាម័យចំនួន ២០០ បង្គន់ និងផ្តល់ធុងចម្រោះទឹកស្អាត ៤៦០ ធុង នៅស្រុកបារាយណ៍ និងសន្ទុក។

IV. ផលវិបាក

- ប្រជាពលរដ្ឋជាប់រវល់ធ្វើស្រែចំការពុំបានចូលរួមជាមួយគម្រោងគ្រប់គ្នាទេ (RWSSSP2)
- សហគមន៍ដែលទទួលបានសម្ភារបង្គន់ដល់ផ្ទះហើយខ្វះការចូលរួមសាងសង់ (RWSSSP2)

V. សំណូមពរ

មន្ទីរត្រូវការមធ្យោបាយដើម្បីឱ្យសហគមន៍ចូលរួមសាងសង់ និងទិញបង្គន់អនាម័យយកទៅប្រើប្រាស់។

ប្រធានមន្ទីរ