



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
លេខ : ១៧៩៩ ក.អ.ជ
២០

ថ្ងៃស្អែក ១១ ខែ ២០២០ ឆ្នាំ រក្ស
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១១ ខែ ២០២០

ទោ សំក ព.ស. ២៥៦៤
ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍

វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែតុលា និងទិសដៅការងារខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០
របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

១. សេចក្តីផ្តើម

ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាតំបន់មួយចំនួនក្នុងភូមិភាគអាស៊ី អាគ្នេយ៍បានទទួលរងឥទ្ធិពលខ្យល់ព្យុះចំនួន ០៤ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នេះដែលបានបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់រាជធានីខេត្តចំនួន ២០ នៅតំបន់ភាគ ខាងលិច ជើង និងតំបន់ទំនាបកណ្តាលប្រទេសដែលបានបង្ករមហន្តរាយដល់ផ្ទះសំបែងលំនៅឋាន អ្នកស្រុកចំនួន ១២០ ៤១៨ ខ្នង សម្លាប់មនុស្សអស់ ៤០ នាក់ និងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនចំនួន ១៣៦ ៤៤២ គ្រួសារ ព្រមទាំង សត្វពាហនៈ និងមនុស្សជាច្រើនបាត់បង់ទីជម្រក។ ចំណែកហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធផ្លូវជនបទ ១ ៦៨៥ គ.ម អណ្តូងទឹក បង្គន់អនាម័យ មណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួន ត្រូវបានទឹក ជនលិចបណ្តាលឲ្យខូចខាតមួយចំនួនធំ ។

ស្ថិតក្នុងសភាពការចំពោះមុខនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង មន្ត្រីជំនាញបានរួមគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាន បានចុះជួយសង្គ្រោះប្រជាជនរងគ្រោះ រកកន្លែងទីទួលសុវត្ថិភាព ធ្វើជម្រកស្នាក់នៅបណ្តោះ អាសន្ន ឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារ ទឹកស្អាត ថ្នាំសង្កូវ ជូនប្រជាជនរងគ្រោះ ។ បន្ទាប់ពីទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀង បានស្រកចុះ **ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អ៊ុក វ៉ាន់ឃីន** រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានដឹកនាំ ក្រុមការងារជំនាញដោយផ្ទាល់ចុះពិនិត្យ វាយតម្លៃ ការខូចខាតផ្លូវជនបទ និងចាប់ផ្តើមជួសជុលស្តារ ឡើងវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យប្រជាជនអាចធ្វើដំណើរ និងដឹកកសិផលនាវាជូនប្រមូលនេះទៅ កាន់ទីផ្សារបានទាន់ពេលវេលា ។ ចំពោះការងារជំនាញ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូនៅតែបន្ត សកម្មភាព បន្ទាប់ពីជំនន់ទឹកភ្លៀងបានបញ្ចប់ ។

លទ្ធផលដែលក្រសួងសម្រេចបានប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នេះមានដូចខាងក្រោម៖

២. វឌ្ឍនភាព

២.១. លទ្ធផលរួមរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពទូទាំងប្រទេសសម្រេចបានប្រមាណជា ៨០% នៃផែនការសកម្មភាព ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០ គិតមកដល់ចុងខែតុលានេះ ។

២.២.លទ្ធផលរបស់អង្គការចំណុះក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

២.២.១.ការងាររដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក

ដោយគិតត្រឹមដំណាច់ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ មន្ត្រីរាជការក្របខណ្ឌសរុបមានចំនួន ១ ៥១៩ នាក់ (ស្រី ៤១១ នាក់) ប្រៀបធៀបនឹងចំនួនមន្ត្រីរាជការកាលពីដំណាច់ខែកញ្ញា គឺមានការកើនឡើងចំនួន ០១ នាក់ ដោយសារការទទួលក្របខណ្ឌចូល។ ក្រសួងបានទទួលលិខិតចូលចំនួន ១៤៣ ច្បាប់លិខិតចេញក្រៅក្រសួងចំនួន ១៤៩ ច្បាប់ ចុះលេខប្រកាស និងសេចក្តីសម្រេចនានាចំនួន ១៣ ច្បាប់ និងចុះលេខលិខិតបេសកកម្មចំនួន ១៤៨ ច្បាប់ ។

២.២.២.ការងារផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងខែតុលា នេះក្រសួងបានអនុវត្តចំណាយធៀបនឹងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ សម្រេចបាន ៖

- ចំណាយចរន្តអនុវត្តបានចំនួន ១២ ០៦៤ ៣៧៨ ៦៤៤ រៀលស្មើនឹង៨,៤៥% នៃច្បាប់ថវិកា
- ចំណាយមូលធនអនុវត្តបានចំនួន ៣៤ ៣៧២ ៦៧៥ ០០០ រៀលស្មើនឹង ១៩,០៩%នៃច្បាប់ថវិកា ។

២.២.៣. ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

- ចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្តីពីក្របខ័ណ្ឌតាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥ និងស្ថិតិស្ថិតភ្នំកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រ និងកម្រិតវិស័យសម្រាប់តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្ត នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- ចូលរួមសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធសាស្ត្រ ស្តីពីការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ការវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥ និងអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ នៅសណ្ឋាគារហ្គោលឌិនស៊ីដឺ ភ្នំពេញ
- ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី វឌ្ឍនភាព និងបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីឆ្នាំ២០២០ រៀបចំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ
- រៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍សមិទ្ធកម្មធានាសទី១ និងត្រីមាសទី៣ និងទិសដៅត្រីមាសទី៤ នៃការអនុវត្តថវិកាឆ្នាំ ២០២០ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដឹកនាំដោយ **ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អ៊ុក វ៉ាន់ណីន** រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ។

២.២.៤. ក្រុមការងារបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ និងវិសហមជ្ឈការ

- ចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី ១៨ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) ប្រារព្ធនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រោមអធិបតីភាព **សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ** ។

២.២.៥. ការងារផែនការ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

- រៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលនៃអង្គវិបស្សនាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ឆ្នាំ២០២១-២០៣០ នៅទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដឹកនាំដោយ **ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សុខ សារវុឌ្ឍ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ**

- រៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលទ្ធផលនៃការប្រមូលទិន្នន័យទាំង ០៥ តំបន់សម្រាប់ រៀបចំគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ជនបទឆ្នាំ ២០២១-២០៣០ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នៅនាយកដ្ឋានផែនការ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
- ចូលរួមប្រជុំស្តីពី ផែនការមេផ្លូវជនបទ (Rural Road for Master Plan) ជាមួយជំនាញ ការកូរ៉េ នៅក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ រៀបចំដោយគម្រោង RRIP-III ,
- បានចុះប្រមូលព័ត៌មានទិន្នន័យនៅខេត្តកំពត និងខេត្តបាត់ដំបង
- បានរៀបចំរបាយការណ៍សមិទ្ធិកម្មស្តីពីលទ្ធផលក្នុងអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ ២០២០
- បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងអង្គការចំនួន ០២ គឺ អង្គការ IDE និងអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ និងសង្គ្រោះសកលកម្ពុជា CGA
- បានផ្តល់លិខិតគាំទ្របន្តអនុស្សាវរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងអង្គការ Johanniter International Assistance ជាមួយក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
- ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យផ្លូវជនបទ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមន្ត្រី រាជការ និងគេហទំព័រក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ។

២.២.៦. ការងារអធិការកិច្ច និងសវនកម្ម

- ធ្វើសវនកម្មលើការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ថវិកាតាមកម្មវិធី ឆ្នាំ ២០១៩ - ២០២០ នៅនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ នៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ។

២.២.៧. ការងារអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវជនបទ និងមន្ទីរពិសោធន៍

- គម្រោងថែទាំខួប ឆ្នាំ ២០២០ សរុបចំនួន ៣០ គម្រោង ស្មើនឹង ៥៧ ខ្សែ ប្រវែងសរុប ៤៦៣,៤២ គ.ម លូមូល ៦០ កន្លែង និងលូប្រអប់ ០២ កន្លែង សម្រេចលទ្ធផលគិតជា មធ្យមបាន ១០០%
- គម្រោងថែទាំប្រចាំ ឆ្នាំ ២០២០ សរុបចំនួន ៣៨ គម្រោង ស្មើនឹង ២៩៨ ខ្សែ ប្រវែង សរុប ២ ៨១៣,៧៤ គ.ម លូមូល ០១ កន្លែង និងស្លាកសញ្ញាចរាចរចំនួន ២ ១៥២ ស្លាក សម្រេចលទ្ធផលគិតជាមធ្យមបាន ៨៥%
- ការងារស្ថាបនា កែលម្អ និងជួសជុល ឆ្នាំ ២០២០ មាន ៩៧ គម្រោង ប្រវែងសរុប ៧២៤,៩១ គ.ម សម្រេចបានលទ្ធផលជាមធ្យម ៧៥ %
- ផ្លូវជនបទប្រវែង១ ៦៨៥ គ.ម ត្រូវបានជំនន់ទឹកភ្លៀងជនលិចនៅតាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត ចំនួន ២០ ។ ក្រសួងកំពុងមាញឹកចុះវាយតម្លៃ និងចាប់ផ្តើមជួសជុលឲ្យដំណើរការឡើងវិញ ជាបណ្តើរៗហើយ ដើម្បីធានានិរន្តរភាពនៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជន
- គម្រោងការងារជួសជុលបន្ទាន់ កំពុងដំណើរការឯកសារចំនួន ៤៣ គម្រោង សម្រេចលទ្ធផល

គិតជាមធ្យមបាន ៨០% ។

២.២.៨. ការងារផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ

- បានសាងសង់អាងត្រងទឹកភ្លៀង ៤ ម៉ែត្រគូប ចំនួន ៦១ អាង នៅខេត្តប៉ៃលិន និងខេត្តមណ្ឌលគិរី
- ជួសជុលអណ្តូងស្នប់អាហ្វ្រីដេវ ចំនួន ២៤ អណ្តូង នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងខេត្តស្ទឹងត្រែង
- បានខ្ទងអណ្តូងស្នប់អាហ្វ្រីដេវ ចំនួន ១៨ អណ្តូង នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង ខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តសៀមរាប
- សាងសង់ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹក ចំនួន ០១ កន្លែង នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង
- ខ្ទងអណ្តូងស្នប់ ចំនួន ១១ អណ្តូង នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី និងខេត្តតាកែវ
- បានស្តារស្រះសហគមន៍ ចំនួន ០១ កន្លែង នៅខេត្តតាកែវ ។

២.២.៩. ការងារថែទាំសុខភាព និងអនាម័យជនបទ

- បានផ្តល់បានបង្គន់តាមផ្ទះឯកជន ចំនួន ៥៥ ខ្ទងផ្ទះ នៅខេត្តកែប និងខេត្តស្វាយរៀង
- បានអប់រំអនាម័យប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ៣៨ នាក់ នៅខេត្តកំពង់ចាម
- បានចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយអនាម័យតាមសហគមន៍ ដោយផ្ដោតសំខាន់លើអនាម័យលាងសម្អាតដៃដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជម្ងឺកូវីដ-១៩
- បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ភូមិ ODF នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។

២.២.១០. ការងារអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍

- ចុះពិនិត្យវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍភូមិនៅ ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តសៀមរាប ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ធំ ខេត្តព្រៃវែង និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
- ចុះពិនិត្យ និងតាមដានការអនុវត្តគម្រោងលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀងជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅខេត្តសៀមរាប
- មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លី ចំនួន ១៥ វគ្គ មានសិក្ខាកាម ៤៣៤ នាក់ ស្រី ២១០ នាក់
- មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តតាកែវ បានបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសសិស្សឲ្យចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ឆ្នាំ២០២០ ។

២.២.១១. ការងារបណ្តុះបណ្តាល

- មន្ត្រីចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្នុងប្រទេស ចំនួន ២៨៩ នាក់ ស្រី ៣៩ នាក់
- មន្ត្រីចូលរួមសិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស ចំនួន ៦៩២ នាក់ ស្រី ៦៤ នាក់
- មន្ត្រីចូលរួមទស្សនកិច្ចសិក្សាក្នុងប្រទេស ចំនួន ០៨ នាក់ ស្រី ០៣ នាក់
- បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទថ្នាក់ខេត្ត” នៅទីស្តីការគ្រួសារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន ៥២ នាក់ ស្រីចំនួន ០៤ នាក់

✍.

- បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញមូលដ្ឋាន” នៅទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន ៤៨ នាក់ ស្រីចំនួន ០៧ នាក់
- មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញមូលដ្ឋានទាំង ១៣ ខេត្ត បានរៀបចំ និងកែសម្រួលឯកសារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន រៀបចំគម្រោងផែនការថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ព្រមទាំងបន្តការផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នលើការងារបណ្តុះបណ្តាល ដោយសារការបញ្ហាជំងឺកូវីដ-១៩ ។ ដោយឡែកសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលមួយចំនួន បានបើកបន្តឡើងវិញនូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំនួន ២៥ វគ្គ មានសិក្ខាកាមសរុប ៥៧៧ នាក់ (ស្រី ៣២៧ នាក់) ក្នុងនោះ ៖
- មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តស្វាយរៀង បានបន្តបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ចំនួន ០៧ វគ្គ ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរៀនសរុបចំនួន ១៣៥ នាក់ (ស្រី ៦៥ នាក់)
- មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រៃវែង បានបន្តបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ចំនួន ០៤ វគ្គ ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរៀនសរុបចំនួន ៨២ នាក់ (ស្រី ៦៤ នាក់)
- មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ចាម បានបន្តបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ចំនួន ០៤ វគ្គ ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរៀនសរុបចំនួន ១២៥ នាក់ (ស្រី ៥៧ នាក់)
- មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តបាត់ដំបង បានបន្តបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ចំនួន ០៤ វគ្គ ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរៀនសរុបចំនួន ៧៥ នាក់ (ស្រី ៣៣ នាក់)
- មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តពោធិ៍សាត់ បានបន្តបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ចំនួន ០៣ វគ្គ ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរៀនសរុបចំនួន ៩៥ នាក់ (ស្រី ៧៣ នាក់)
- មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពត បានបន្តបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ចំនួន ០៣ វគ្គដែលមានសិក្ខាកាមចូលរៀនសរុបចំនួន ៦៥ នាក់ (ស្រី ៣៥ នាក់)។

២.២.១២. ការងារអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជនបទ

- គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទដែលមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់អនុវត្តផ្ទាល់ និងសហការជាមួយដៃគូ និងសកម្មភាពការងារឥណទានដែលអនុវត្តដោយសហគមន៍សន្សំប្រាក់បានផ្តល់ឥណទានសរុបចំនួន ៤ ២១៣ ៣៥៨ ៨៣៥ រៀល (បួនបីលានពីររយដប់បីលានបីរយហាសិបប្រាំបីពាន់ប្រាំបីរយសាមសិបប្រាំរៀល) ស្មើនឹង ១ ០៧២ ៥៦៥,៦៧ ដុល្លារអាមេរិក (មួយលានចិតសិបពីរពាន់ប្រាំរយហុកសិបប្រាំដុល្លារនិងហុកសិបប្រាំពីរសេន) (១USD=៤០០០រៀល) មានអ្នកខ្ចីសរុបចំនួន ៤ ២១១ នាក់ នៅភូមិគោលដៅចំនួន ១៩១ ភូមិ ៧៤ ឃុំ ៣៣ ស្រុក ក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន ១៥ ។

២.២.១៣. ការងារគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិដើមភាគតិច

- ចូលរួមកិច្ចប្រជុំអនុក្រុមការងារបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួងស្តីពី ការប្រើប្រាស់ និងការបែងចែកផលប្រយោជន៍ពីធនធានពន្ធ (ABS SubTWG) លើកទី២ នៅសណ្ឋាគារហ៊ីម៉ាវ៉ាវី រាជធានីភ្នំពេញ
- ចូលរួមសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យអំពីការចំណាយលើផ្នែកជីវៈចម្រុះ

4.

និងការវាយតម្លៃតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុ នៃគម្រោងគំនិតផ្តួចផ្តើមហិរញ្ញប្បទានជីវៈជម្រុះ (BIO FIN) នៅសណ្ឋាគារអង្គរប៉ារ៉ាឌី ខេត្តសៀមរាប ។

២.២.១៤. ក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានតាមដានការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤

ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានទទួលសំណើ និងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានចំនួន ១០ ករណី ក្នុងនោះតាមរយៈមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត ក្រសួងដោះស្រាយបានចំនួន ០៣ ករណី ។

២.២.១៥. ការងារយេនឌ័រ

- ចូលរួមសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីសមត្ថភាពយេនឌ័រ និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីគនៈទី៥ ឆ្នាំ ២០១៩-២០២៣
- ចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិ ស្តីពីផលប៉ះពាល់នៃកម្មវិធីស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖ ភាពងាយរងគ្រោះ ភាពក្រីក្រ និងយេនឌ័រ ។

២.២.១៦. ការងារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍

- ប្រជុំក្រុមការងារដើម្បីរៀបចំផែនការសម្រាប់អនុវត្តការងារ ឆ្នាំ២០២១ ។

២.៣. ការអនុវត្តគម្រោង និងកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងពហុភាគី

២.៣.១. គម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទ ជំហាន ២

គិតត្រឹមដំណាច់ខែតុលានេះ គម្រោងសម្រេច៖

- បានបញ្ចប់ការសាងសង់ផ្លូវ នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដែលមានប្រវែងសរុប ៥៦១,៣០ គ.ម
- បានបញ្ចប់ការសាងសង់ប្រឡាយទឹកស្រោចស្រពដំណាំ និងមណ្ឌលសុខភាព នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងខេត្តកំពង់ចាម
- ខេត្តតាកែវ : បាន និងកំពុងដំណើរការសាងសង់ផ្លូវចំនួន ០៩ ខ្សែ មានប្រវែងសរុប ១០៤,០៨ គ.ម សម្រេចបាន ៨៧,៦៦%
- ខេត្តកំពង់ស្ពឺ : បាន និងកំពុងដំណើរការសាងសង់ផ្លូវចំនួន ១០ ខ្សែ មានប្រវែងសរុប ១៦១,៦០គ.ម សម្រេចបាន ៧៨,៩៦%
- ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង : បាន និងកំពុងដំណើរការសាងសង់ផ្លូវចំនួន ០៩ ខ្សែ មានប្រវែងសរុប ១២៦,៣០ គ.ម សម្រេចបាន ៨៤,៥៤%
- ខេត្តសៀមរាប : បាន និងកំពុងដំណើរការសាងសង់ផ្លូវចំនួន ០៦ ខ្សែ មានប្រវែងសរុប ១២៦,២០ គ.ម សម្រេចបាន ៨៧,៧៩%
- ខេត្តកំពង់ធំ : បាន និងកំពុងដំណើរការសាងសង់ផ្លូវចំនួន ០៤ ខ្សែ ប្រវែង ១១៣,៤០ គ.ម សម្រេចបាន ៩២,២៥% ។

២.៣.២. គម្រោងសាច់ប្រាក់ពលកម្មសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ និងការគាំទ្រកសិករ

គម្រោងបានទទួលការអនុម័តចំនួន ១ ២៨៤ គម្រោង ប្រវែង ១ ១៤៨ ៤៧៨ ម៉ែត្រ បាន និងកំពុងអនុវត្តចំនួន ៥៤៣ គម្រោង ប្រវែង ៥១០ ៣៦០ ម៉ែត្រ ក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន ១៧ ក្នុង

នោះបានបញ្ចប់ការងារ ចំនួន ២៥៤ គម្រោង ប្រវែង ២១១ ២៨១ ម៉ែត្រ ។

២.៣.៣. គម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាង (Mekong Lancang Cooperation)

- រៀបចំឯកសារសម្រាប់អនុវត្តផែនការសកម្មភាពជំហានទី២ ។

២.៣.៤. គម្រោងសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-គង្វា

- កំពុងដាក់ស្នើថវិកាជំហានទី២ ។

២.៣.៥. គម្រោងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅកម្ពុជា និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍

គិតត្រឹមខែតុលានេះ គម្រោងសម្រេច៖

- បាន និងកំពុងសាងសង់ផ្លូវ ចំនួន ០៧ ខ្សែ ប្រវែង ៤៩,៨៩គីឡូម៉ែត្រ នៅខេត្តកណ្តាល ដោយសម្រេចបាន ១៤,៦៤%
- បានទទួលការឯកភាពពីធនាគារពិភពលោក លើរបាយការណ៍វាយតម្លៃឯកសារដេញថ្លៃសាងសង់ផ្លូវកញ្ចប់ទី ៣ ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងខេត្តសៀមរាប
- បានចេញលិខិតជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃដល់ក្រុមហ៊ុនទាំង ១៣ ដែលបានចូលរួមការដេញថ្លៃកញ្ចប់ទី ៣
- កំពុងធ្វើការវាយតម្លៃឯកសារដេញថ្លៃជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការងារ Institutional Strengthening and Capacity Building for Disaster Resiliency of Rural Roads ។

២.៣.៦. គម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ និងកែលម្អផ្លូវជនបទក្រោមហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាល នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ជំហាន ២

គម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ និងកែលម្អផ្លូវជនបទ ជំហាន២ អនុវត្តរយៈពេល ១២ខែ ក្រោមហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដែលក្នុងនោះគម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទអនុវត្តនៅខេត្តគោលដៅចំនួន ១០ គឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បាត់ដំបង សៀមរាប ពោធិ៍សាត់ កំពង់ឆ្នាំង ព្រៃវែង កំពត ស្វាយរៀង កំពង់ស្ពឺ និងខេត្តកំពង់ចាម និងគម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទ ជំហាន ២ អនុវត្តនៅខេត្តគោលដៅចំនួន ០៦ រួមមាន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង ខេត្តស្វាយរៀង និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។ នៅក្នុងខែតុលានេះ គម្រោងសម្រេច៖

- ដឹកអណ្តូងបានចំនួន ១៨ អណ្តូង
- តម្លឹងស្នប់ ចំនួន ១៣២ ស្នប់
- បាន និងកំពុងសាងសង់ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីរជាន់ (DBST) ប្រវែង ១១៩,៥៥ គ.ម នៅខេត្តគោលដៅទាំង ០៦ សម្រេចបាន ៣២,៤៩ % ។

២.៣.៧. គម្រោងពិពិធកម្មកសិកម្មកម្ពុជា

គម្រោងពិពិធកម្មកសិកម្មកម្ពុជាអនុវត្តរយៈពេល ០៦ឆ្នាំ គិតចាប់ពី ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ឆ្នាំ ២០២៤ ។ គម្រោងមានគោលបំណង ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍខ្សែប្រវែងផលិតផលកសិកម្មចម្រុះ នៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រ នៅខេត្តគោលដៅចំនួន ១៣ រួមមាន ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ខេត្តកណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តសៀមរាប ខេត្តព្រះវិហារ ខេត្តមណ្ឌលគិរី ខេត្តស្ទឹងត្រែង ខេត្តរតនគិរី ខេត្តក្រចេះ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងរាជធានីភ្នំពេញ ។ នៅក្នុងខែតុលានេះគម្រោងសម្រេច៖

✍

✍

- ទីប្រឹក្សាផ្តល់សេវាបច្ចេកទេស Technical Service Provider (TSP) រួមជាមួយអន្តរក្រសួង(MAFF, MEF, MRD and MoWRAM) បានចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីខ្លឹមសារគម្រោងដល់ក្រុមគោលដៅនៅតាមមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ចំនួន ១២ ខេត្ត
- បានចូលរួមប្រជុំពិនិត្យរបាយការណ៍លទ្ធផលផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បីកែលម្អវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់យកទៅអនុវត្តតាមបណ្តាស្រុកគោលដៅក្នុងខេត្តទាំង ១២ បន្តទៀត
- ក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោងបានប្រជុំរៀបចំផែនការថវិកាគម្រោងសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ។

២.៣.៧. គម្រោងនិរន្តរភាពតំបន់ទេសភាព និងទេសចរណ៍ធម្មជាតិកម្ពុជា

គម្រោងនិរន្តរភាពតំបន់ទេសភាព និងទេសចរណ៍ធម្មជាតិកម្ពុជា(CSLEP) ជាគម្រោងក្រោមហិរញ្ញប្បទានឥណទានសហប្រតិបត្តិការ ពីធនាគារពិភពលោក និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មានរយៈពេល ០៥ ឆ្នាំ (២០២០-២០២៥) ។ គម្រោងមានគោលបំណងស្ថាបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីរជាន់ ប្រភេទ DBST និងប្រភេទផ្លូវបេតុង នៅខេត្តគោលដៅចំនួន ០៧ រួមមាន ខេត្តសៀមរាប ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តពោធិ៍សាត់ ខេត្តកោះកុង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងខេត្តកំពង់ធំ ។ ក្នុងខែតុលានេះគម្រោងសម្រេចបាន ៖

- រៀបចំកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធ Online ជាមួយអង្គការអនុវត្តគម្រោង ដើម្បីណែនាំអំពីព័ត៌មានទូទៅរបស់គម្រោង និងកំណត់ខ្សែផ្លូវ
- រៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំផែនការសកម្មភាពការងារ និងផែនការថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១
- បានជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាផ្នែកសង្គម និងបរិស្ថាន
- ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមការងាររបស់ក្រសួងបរិស្ថាន និងតំណាងធនាគារពិភពលោក ស្តីពីការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃរបស់គម្រោង
- ចូលរួមចុះសិក្សាវាយតម្លៃបឋមលើផលប៉ះពាល់សង្គមផ្នែកជនជាតិដើមភាគតិច នៅតាមបណ្តាខេត្តគោលដៅ ។

៣. ទិសដៅបន្ត

៣.១. បញ្ហាប្រឈម

- ជំនន់ទឹកភ្លៀងបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះការងារសាងសង់ ជុសជួសជុលផ្លូវជនបទ សាងសង់អណ្តូងទឹក សាងសង់បង្គន់អនាម័យ និងបានធ្វើឲ្យផ្លូវជនបទខូចខាតមួយចំនួនធំ
- សមត្ថភាពចូលរួមផ្តល់សេវារបស់វិស័យឯកជននៅមានកម្រិត
- ទម្លាប់សង្គមក្នុងការបន្ទាបពេលវេលាពេលវេលា មិនទម្លាប់ផឹកទឹកស្អាត និងការលាងដៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ខ្វះការយល់ដឹង ដែលនាំឲ្យកម្រិតវិនិយោគពីគ្រួសារទាប
- ទីផ្សារអនាម័យនៅមានកម្រិត (បច្ចេកវិទ្យា ផលិតផល ការផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារអនាម័យ)
- ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្នុងការសម្រេចចិត្តលើការងារអភិវឌ្ឍន៍នៅមានកម្រិត
- គ.អ.ភ ពុំមានស្នាក់ការសម្រាប់ធ្វើការងារ
- ស្ថាប័ន ឬអង្គការមួយចំនួន មិនបានប្រើប្រាស់ គ.អ.ភ ហើយបានបង្កើតជនបង្គោលផ្សេងៗពី គ.អ.ភ




- កិច្ចសហការជាមួយអង្គការ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរាជធានីខេត្ត នៅមាន កម្រិតនៅឡើយលើវិស័យឥណទានជនបទ និងសកម្មភាពបង្កើនប្រាក់ចំណូលផ្សេងៗ ។

៣.២. ទិសដៅតាមអង្គភាព

- បន្តរៀបចំគោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទឆ្នាំ ២០២១-២០៣០ របស់ក្រសួងលើជំពូកទី៣ ស្តីពីការដឹកនាំ ការគ្រប់គ្រង និងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ និង ជំពូកទី៤ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ធនធានសម្រាប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ព្រមទាំង បញ្ចប់ការរៀបចំសូចនាករគន្លឹះកម្មវិធីទាំង៥
- រៀបចំសិក្ខាសាលាសម្រាប់តំបន់ទាំង ៥ ស្តីពី ការស្វែងយល់ការងារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនៅ មូលដ្ឋាន លើប្រធានបទ សមិទ្ធផល តម្រូវការ និងប្រសិទ្ធភាព លើការងារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នៅទូទាំងប្រទេស ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល ០៣ថ្ងៃ នៅទីស្តីការក្រសួង
- ចុះតាមដានសកម្មភាពអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
- បន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
- បន្តចុះធ្វើអធិការកិច្ចជាប្រចាំទៅលើអង្គការក្រោមឱវាទក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
- បន្តជំរុញការងារតាមការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវ ដើម្បីបញ្ចប់ការងារឲ្យបានទាន់ពេលវេលា
- បន្តចុះត្រួតពិនិត្យការងារស្ថាបនា និងកែលម្អផ្លូវជនបទ
- អនុវត្តការងារថែទាំ និងជួសជុលផ្លូវនៅតាមបណ្តាខេត្ត
- បន្តការងារបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌផ្លូវ
- ត្រួតពិនិត្យ តាមដាន និងវាយតម្លៃសំណង់ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ ទូទាំង ២៥ រាជធានី ខេត្ត
- ផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពជាតិ ស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទ
- បន្តការរៀបចំផែនការ និងកិច្ចសហការនានាជាមួយអង្គការដៃគូនានាលើកម្មវិធីលើកកម្ពស់ អនាម័យជនបទ
- បន្តសហការសាកល្បងការផ្ទេរមុខងារអនាម័យទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ស្រុកទាំង ១៥ ក្នុងខេត្ត គោលដៅទាំង ០៣ គឺខេត្តត្បូងឃ្មុំ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
- សិក្សាស្រុកគោលដៅថ្មី និងរៀបចំឯកសារគតិយុត្តសម្រាប់ស្រុកចំនួន ១៥ ដែលត្រូវសាកល្បង ផ្ទេរមុខងារអនាម័យ
- ត្រៀមរៀបចំពិនិត្យសារឡើងវិញនូវផែនការសកម្មភាពជាតិជំហានទី១ (២០១៤-២០១៨) និងរៀបចំធ្វើផែនការសកម្មភាពជាតិជំហានទី២ស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងលើកកម្ពស់ អនាម័យជនបទ (២០១៩-២០២៣)
- បន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីបញ្ជូន មន្ត្រីឲ្យចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល សិក្ខាសាលា និងទស្សនកិច្ចសិក្សា ដើម្បីលើកកម្ពស់ សមត្ថភាពមន្ត្រី
- បន្តជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបង្កើតសហគ្រាសខ្នាតគ្រួសារ និងខ្នាតតូច




- ពង្រឹងការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការងារឥណទានសាច់ប្រាក់ និងមិនមែនសាច់ប្រាក់ ការបណ្តុះបណ្តាលបំណិនជីវិត ការរកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលជនបទជាដើម
- សិក្សាកូមិគោលដៅដើម្បីរៀបចំកំណត់អត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិច
- បន្តការចុះកំណត់អត្តសញ្ញាណ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងលក្ខន្តិកៈរបស់ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ។

៤.សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ តំបន់ជនបទមួយភាគធំ (២០ ខេត្ត) បានទទួលរងព្យុះបោកបក់នាំមកជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលបណ្តាលឲ្យខូចខាត និងប៉ះពាល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងកសិកម្ម ទាំងនៅតំបន់ជនបទ និងជាយរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ ។ តាមស្ថិតិគិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ កន្លងទៅនេះមានផ្លូវជនបទប្រវែង ១ ៦៨៥ គ.ម សំណង់សិល្បការ្យមួយត្រូវបានខូចខាត ។ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានចាត់វិធានការអន្តរាគមន៍តាមមុខសញ្ញាគ្រប់ខេត្តដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃស្ថានភាពខូចខាត និងចាប់ផ្តើមជួសជុលផ្លូវជនបទឡើងវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើចរាចរណ៍ ដឹកកសិផល និងផលិតផលដទៃទៀតមកកាន់ទីផ្សារ ។ ទោះបីជាមានបញ្ហាទឹកជំនន់មួយភាគនៃប្រទេសក៏ដោយ ក៏សកម្មភាពការងារមួយចំនួននៅដំណើរការដដែល ដូចបានបង្ហាញលទ្ធផលខាងលើ ដើម្បីធានានិរន្តរភាពនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនជនបទដោយសុខសាន្ត ក្នុងសង្គមគ្រួសារជនបទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើង ។

រដ្ឋមន្ត្រី

បណ្ឌិតសភាចារ្យ អ៊ុក ព័ន្ធិ